

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.10.2023 ГОДА



Калинина С.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

11 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
9	9	0



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

181 объект		
План	Выполн.	Не вып.
172	171	1



Евсюков А.А.
Заместитель главы
города Сочи

29 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
17	16	1



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

48 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
39	39	0



Бауэр В.И.
Заместитель главы
города Сочи

314 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
106	105	1



Северов П.Л.
Заместитель главы
города Сочи

77 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
50	48	2

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

План	Выполн.	Не вып.
500	494	6



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

75 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
44	44	0



Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

54 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
15	15	0



Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского
района города Сочи

37 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
32	32	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
16	15	1

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **847 объектов**. Сначала года введено **494** объекта.

В октябре текущего года введено **76** объектов.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	847		259
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	12	12	54
май	20	20	74
июнь	147	146	220
июль	39	39	259
август	68	68	327
сентябрь	91	91	418
октябрь	81	76	494
ноябрь	38	0	
декабрь	309	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	847	494	58,32	353
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	317	107	33,75	210
Благоустройство	280	162	57,86	118
Образование	145	138	95,17	7
Культура	41	33	80,49	8
Спорт	47	40	85,11	7
Молодежь	2	2	100,00	0
Медицина	2	0	0,00	2
Снос	13	12	92,31	1
в разрезе районов:				
Адлерский	185	138	74,59	47
Хостинский	163	90	55,21	73
Центральный	330	179	54,24	151
Лазаревский	169	87	51,48	82

Муниципальный проектный офис г. Сочи